

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА  
Безопасные и качественные дороги**

*По состоянию на 28.12.2017*

| № п/п | Наименование контрольной точки   | Ответственный             | Статус реализации | Дата наступления (план) | Дата наступления (факт/прогноз) | Степень влияния отклонения на проект | Комментарии |
|-------|--|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1     | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики и Администрацией муниципального образования «Город Ижевск» подготовлены материалы для начала проведения конкурсных процедур на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ижевской городской агломерации на 2017 год. | Теслев Э.А.<br>Тюрин Ю.А. | Реализовано       | Март, апрель, май, июнь | Март, апрель, май, июнь         |                                      |             |
| 2     | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики и Администрацией муниципального образования «Город Ижевск» согласованы материалы для начала проведения конкурсных процедур на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного   | Теслев Э.А.<br>Тюрин Ю.А. | Реализовано       | Март, апрель, май, июнь | Март, апрель, май, июнь         |                                      |             |

|   |   |                           |             |                               |                                   |        |  |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------|--|
|   | развития транспортной инфраструктуры Ижевской городской агломерации на 2017 год.  |                           |             |                               |                                   |        |  |
| 3 | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики и Администрацией Муниципального образования «Город Ижевск» начаты конкурсные процедуры на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ижевской городской агломерации на 2017 год.         | Теслев Э.А.<br>Тюрин Ю.А. | Реализовано | Март, апрель, май, июнь, июль | Март, апрель, май, июнь, июль     |        |  |
| 4 | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики и Администрацией Муниципального образования «Город Ижевск» заключены государственные контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ижевской городской агломерации на 2017 год. | Теслев Э.А.<br>Тюрин Ю.А. | Реализовано | Март, апрель, май, июнь       | Май, июнь, июль, август, сентябрь | низкая | В результате торгов образована экономика по объектам местного и регионального значения. Заключение государственных контрактов на сумму экономики – август, сентябрь. |
| 5 | Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики подготовлен для Минтранса  | Теслев Э.А.               | Реализовано | Март, апрель, май, июнь       | Март                              |        |  |

|  |  |                    |                                |            |  |  |
|--|--|--------------------|--------------------------------|------------|--|--|
|  | <p>России сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.</p> |                    |                                |            |  |  |
| <p><b>6</b></p> <p>Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики направлен в Минтранс России сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.</p> | <p>Теслев Э.А.</p>   | <p>Реализовано</p> | <p>Март, апрель, май, июнь</p> | <p>Май</p> |  |  |
| <p><b>7</b></p> <p>В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017 год, содержащий в том числе</p>   | <p>Теслев Э.А.</p>   | <p>Реализовано</p> | <p>Март, апрель, май, июнь</p> | <p>Май</p> |  |  |

|    |  |                           |                      |         |  |  |   |
|----|--|---------------------------|----------------------|---------|--|--|---|
|    | <p>сведения о натуральных показателях объемов в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.</p>  |                           |                      |         |  |  |   |
| 8  | <p>Начало ремонтных работ в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ижевской городской агломерации</p>  | Теслев Э.А.               | Реализовано          | Май     | Май  |  |   |
| 9  | <p>Правительством Удмуртской Республики обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Ижевской городской агломерации по состоянию на 1 августа 2017 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ).</p> | Теслев Э.А.<br>Тюрин Ю.А. | Реализовано          | Август  | Август                                     |  | <p>Календарный план рассчитан до 15.10. По состоянию на 1.08. отставание отсутствует.</p> |
| 10 | <p>Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики актуализирована комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки.</p>  | Теслев Э.А.               | Частично реализовано | Декабрь | Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь |  | <p>Работа ведется в соответствии с рекомендациями ФДА</p>                                 |

|  |                    |                    |                 |                        |  |  |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--|--|
| <p><b>11</b></p> <p>Окончание ремонтных работ в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ижевской городской агломерации</p>  | <p>Э.А. Теслев</p> | <p>Реализовано</p> | <p>Ноябрь</p>   | <p>Октябрь</p>         |  |  |
| <p>Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики и Администрацией Муниципального образования «Город Ижевск» обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Ижевской городской агломерации на 2017 г., в том числе приема выполнения соответствующих работ.</p> | <p>Ю.А. Тюрин</p>  |                    | <p>Ноябрь</p>   | <p>Октябрь, Ноябрь</p> |  |  |
| <p>На уровне Удмуртской Республики, с участием представителей общественности осуществляется рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ижевской городской агломерации за 2017 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной</p>                                      | <p>Э.А. Теслев</p> | <p>Октябрь</p>     | <p>Сентябрь</p> |                        |  |  |
| <p>Ю.А. Тюрин</p>  |                    |                    |                 |                        |  |  |

|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

«Данный электронный документ является официальным отчетом.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства

Удмуртской Республики исх. № 8152/02-49 от 28.12. 2017 года

Руководитель проекта: заместитель министра, \_\_\_\_\_, Теслев Э.А.

Исполнитель: Ведущий специалист-эксперт отдела подготовки строительства и земельных отношений, Тарасова М.В., 480-443»