

ДОКЛАД



«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТРАНСПОРТНОЙ И ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛЯХ В 2020 ГОДУ, ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ НА 2021 ГОД»

Докладчик: министр транспорта и дорожного
хозяйства Удмуртской Республики А.В. Горбачев

Ключевые направления министерства

- содержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Удмуртской Республики
- удовлетворение спроса населения и потребностей государства в транспортных услугах



Дорожная отрасль

В 2020 году более
400 км
автомобильных
дорог
отремонтировано и
реконструировано.



2020 год

Итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

■ Финансирование

1700 млн руб.

ФБ 1020 млн руб.

РБ 680 млн руб.

Отремонтировано 88 объектов, общей протяженностью 139,22 км



*Было
Ижевск, Шабердинский тракт*



Стало

2021 год

Планы по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

■ Финансирование

1 360 млн руб.

ФБ 680 млн руб.

РБ 680 млн руб.

*На сегодняшний день планируется отремонтировать 29 объектов,
общей протяженностью 65,57 км*



Безопасность дорожного движения

Показатели дорожно-транспортной аварийности в Удмуртии по итогам 2020 года снижены по всем основным показателям:

	ДТП	%	Погибло	%	Ранено	%
ПФО	31 825	-12,7	3277	-3,6	40696	-14,2
Удмуртская Республика	1897	-9,5	154	-15,4	2423	-10,2

Выполнены мероприятия по безопасности:

- установка 5 светофоров,
- установка 15 комплексов фото-видеофиксации,
- устройство освещения на 4 участках региональных трасс (4, 39 км),
- автоматический пункт весогабаритного контроля.


2020 год

Ремонт дорог в рамках программы «Опорный план дорожной деятельности»

■ Кассовое исполнение

РБ 884,271 млн руб.

С учётом переходящих объектов с 2019 года восстановлен проезд на 28 участках дорог, общей протяженностью 131,523 км



Было

Кез - Кулига - Карсовой



Стало

Планы по ремонту дорог в рамках программы «Опорный план дорожной деятельности»

- Общая сумма контрактов

РБ 284,034 млн руб.



- ✓ *На сегодняшний день сформирован перечень из 11 объектов, общей протяженностью 43,803 км.*

Субсидии МО

- Финансирование

РБ 644,857 млн руб.

- Увеличение доли акцизов на нефтепродукты МО с 10% до 20% (так в 2020 г. было 407,8 млн руб., теперь 891,7млн руб.)
- Дополнительно 100 млн рублей направили городу Ижевску на ремонт тротуаров.



Год Села

■ Финансирование

РБ 626, 774 млн руб.

- ✓ **Сформирован перечень из 34 объектов, общей протяженностью порядка 64 км.**
- ✓ **Первоочередно в него были включены дороги, ведущие к сельхозпредприятиям.**
- ✓ **Это объекты ремонта, реконструкции и строительства.**

Реконструкция сельских дорог

2020 год

■ Кассовое исполнение

611,0 млн руб.

ФБ 287,5 млн руб.

РБ 323,5 млн руб.

Наименование программы	Объекты	Протяженность
Комплексное развитие сельских территорий	Киясово-Лутоха в Киясовском районе УР	11,3 км
	(Якшу-Бодья-Шаркан)-Старые Быги в Шарканском районе УР	4,2 км
	(Кез-Кулига-Карсовой)-Жерноково-Медьма в Кезском районе УР	9,8 км
Итого		25, 3 км



2020 год

Реконструкция дорог в рамках программы «Развитие транспортной системы УР»

■ Финансирование

РБ 696,151 млн руб.

Наименование программы	Объекты	Протяженность
Развитие транспортной системы УР	Сарапул-Воткинск в Сарапульском районе УР	3,73 км
	Орловский – граница Кировской области в Ярском районе УР	7,4 км
	Воткинск –Черная в Воткинском районе УР	5,3 км
	(Ижевск-Ува)-станция Постол в Завьяловском районе УР	3,8 км
Итого		20,323 км

Планы на реконструкцию дорог в рамках программы «Развитие транспортной системы УР»

■ Финансирование

РБ 261,235 млн руб.

- ✓ Воткинск-Черная (6 км) – участок дороги от д. Верхняя Талица до с. Светлое
- ✓ Якшур-Бодья-Шаркан (2,55 км) – единственный не заасфальтированный участок данной дороги



Реконструкция Костино-Камбарка и Ижевск- Сарапул



- ✓ В 2020 году была завершена реконструкция 5 пускового комплекса автодороги Костино-Камбарка. Работы производились на участке, протяженностью 4,5 км.

Всего выделено в 2021 году

ФБ 1 540 млн руб.

Мосты и путепроводы

Значимые события 2020 года:

- ✓ реконструкция путепровода протяженностью 42 метра в г. Сарапуле через ж/д пути по ул. Гончарова
- ✓ реконструкция моста через р. Ягуречка

МОСТ ЧЕРЕЗ Р. ЯГУРЕЧКА НА А/Д ИЖЕВСК-УВА
БЫЛО:



СТАЛО:



Первоочередно нуждающиеся в ремонте и реконструкции

1. Реконструкция мостового перехода через р. Малая Вотка на а/д Воткинск - Чайковский в Воткинском районе	35 п.м.	предаварийный	реконструкция
2. Реконструкция мостового перехода через р. Пыхта на а/д Нижняя Пыхта – Комары в Дебесском районе	27 п.м.	аварийный	реконструкция
3. Ремонт Путепровод через ж/д на автомобильной дороге Каменное - р. Иж - Можгинский тракт, км 7+482	78,46 п.м.	предаварийный	ремонт
4. Ремонт моста через реку Юнда на а/д Игра – Глазов в Бalezинском районе	53,2 п.м.	предаварийный	ремонт
5. Капитальный ремонт моста через р. Сива на а/д Воткинск-Гавриловка МО «Воткинский район»	100 п.м.	предаварийный	капитальный ремонт
6. Реконструкция мостового перехода через р. Иж а/д Подъездная дорога (ЛитерI) в Якшур – Бодьинском районе	35 п.м.	предаварийный	реконструкция
7. Ремонт мостового перехода через реку Кушвайка на а/д Васькино-Блаж-Юс-ст. Пижил в Сюмсинском районе	14,1 п.м.	аварийный	ремонт
8 Капитальный ремонт моста через р. Чегандинка на а/д Каракулино – Красный Бор в Каракулинском районе	43,28 п.м.	предаварийный	капитальный ремонт
9. Капитальный ремонт моста через р. Лудзилка на а/д Ува-Селты в Увинском районе	12,1 п.м.	предаварийный	капитальный ремонт
10. Ремонт моста через р. Иж на а/д Малая Пурга-Нижнее Кечево в Малопургинском районе	146,64 п.м.	предаварийный	ремонт
11. Реконструкция мостового перехода через р. Утдядинка на а/д (Киясово – Ермолаево) – Мушак в Киясовском районе	10 п.м.	предаварийный	реконструкция


Транспорт



Автомобильный транспорт

- Льготный проезд предоставляется на **367 маршрутах регулярных перевозок**, что составляет 78,5 % от общего количества маршрутов.
- При этом транспортные услуги населению в республике оказываются **более 50 перевозчиками**: АО «ИПОПАТ», МУП «ИжГорЭлектротранс» города Ижевска и субъектами среднего и малого предпринимательства.

- ✓ ИТС
- ✓ совершенствование технологий контроля за подвижным составом на линии
- ✓ обновление подвижного состава пассажирского транспорта в Ижевской агломерации



Воздушный транспорт

В 2020 году предприятием АО «Ижавиа» перевезено порядка

340 тыс. человек.

В настоящее время полеты в аэропорт и из аэропорта Ижевск осуществляет 4 авиакомпании:

- ✓ «Ижавиа»
- ✓ «Аэрофлот»
- ✓ «Победа»
- ✓ «Ред Вингс»

Планы строительству нового пассажирского терминала и реконструкции взлетно-посадочной полосы



Железнодорожный транспорт

Пригородные пассажирские перевозки на территории Удмуртии осуществляют три пригородные пассажирские компании:

- АО «Содружество»,
- АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания»,
- АО «Пермская пригородная компания».

- ✓ ***Сдвоенный рельсовый автобус РА-3***
- ✓ ***Запуск нового пассажирского плацкартного вагона с максимально улучшенными условиями***
- ✓ ***Открытие маршрута Янаул-Сарапул***

Водный транспорт

Протяженность внутренних водных путей - 183 км.

В республике водный транспорт представлен портами:

- в городе Сарапуле
- АО «Порт «Камбарка»

Порт Камбарка является одним из крупнейших в Камском речном бассейне, связан с реками Волга, Дон, Москва, Ока.



Такси

- **1692** – количество выданных на территории Удмуртской Республики разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
- **10269** – количество действующих разрешений на территории Удмуртской Республики.

В 2019 году впервые Удмуртская Республика приняла участие в конкурсе «Лучший водитель такси», победитель регионального этапа конкурса Константин Александров. В 2020 году победителем регионального этапа конкурса стал Дмитрий Саблин. Победителям выпала возможность представить Республику на всероссийском этапе конкурса в г. Сочи.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

